

# **COMUNE DI VALPERGA**

Città Metropolitana di Torino

## **DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE**

SERVIZIO  
SETTORE LL.PP. - URBANISTICA

**N. 227 del 25/11/2022**

### **OGGETTO :**

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN FRAZIONE GALLENCA - CUP G79J21005850001 - CIG 8877971D6C - RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO PER ADEGUAMENTO DEI PREZZI EX D.L. 17 MAGGIO 2022, N. 50 CONVERTITO IN LEGGE 91 DEL 15 LUGLIO 2022.

L'anno duemilaventidue addì venticinque del mese di novembre nella sede comunale il sottoscritto in qualità di responsabile del servizio,

svolto preliminarmente ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. il controllo di regolarità amministrativa del presente atto

adotta la seguente determinazione;

**OGGETTO: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN FRAZIONE GALLENCA - CUP G79J21005850001 - CIG 8877971D6C - RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO PER ADEGUAMENTO DEI PREZZI EX D.L. 17 MAGGIO 2022, N. 50 CONVERTITO IN LEGGE 91 DEL 15 LUGLIO 2022.**

## **IL RESPONSABILE DEL SETTORE**

Visti gli artt. 107 e 109 - comma 2 - del TUEL n. 267/2000, recante il “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;

Visto il D.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” ed in particolare gli artt. 4 e 17;

Visto il vigente “Regolamento comunale sull’ Ordinamento Generale degli Uffici e dei servizi” (ROUS), approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 126 del 31/10/2019;

Visto il Decreto del Sindaco, con il quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile del settore;

Visto lo Statuto approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 16/07/2004;

Viste le disposizioni contenute agli artt. 184 e 191 del TUEL 267/2000 relative alle liquidazioni delle spese ed alle regole per l’assunzione di impegni e per l’effettuazione di spese;

Visto il D.lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e ss.mm.ii;

Visto il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 26/09/2017;

Richiamati i seguenti atti :

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 26/02/2022 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione Semplificato (D.U.P.S.) 2022/2024;

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 26/02/2022 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2022/2024;

- deliberazione della giunta comunale n. 27 del 05.03.2022 ad oggetto “Approvazione del piano esecutivo di gestione (PEG) per il periodo 2022-2024”;

Acquisito il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, rilasciato dal Responsabile del servizio finanziario ai sensi dell’art. 151 comma 4 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;

\*\*\*\*\*

Richiamate:

- la propria determinazione n. 111 del 1.6.2021 con la quale è stato affidato al Per. Ind. Massimo Zenerino, con studio in Rueglio (TO) Reg. Vigneia, 1, l’incarico per la progettazione definitiva-esecutiva, direzione lavori, contabilità, certificato di regolare esecuzione dei lavori di “Riqualificazione energetica dell’illuminazione pubblica in frazione Gallenca”;

- la propria determinazione n. 129 del 2.07.2021 con la quale è stato affidato all’Ing. Alida Rostagno, con studio in Salassa (TO) via Stazione n. 35, l’incarico di coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione (adempimenti D.Lgs. 81/08) relativo ai lavori in argomento;

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 61 del 23.07.2021 con la quale è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dei lavori di “*Riqualificazione energetica dell’illuminazione pubblica in frazione Gallenca*” nell’importo complessivo di € 99.800,00, di cui € 74.800,00 per lavori a base d’asta (di cui € 74.000,00 per lavori soggetti a ribasso d’asta ed € 800,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta);

- la propria determinazione n. 168 del 24.08.2021 con la quale è stata attivata la procedura per l’affidamento dei lavori di che trattasi, da effettuarsi ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. mediante affidamento diretto, previa valutazione di tre preventivi, con richiesta di offerta (RDO), nell’ambito del Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) gestito da CONSIP S.p.A., da inviare a numero sei operatori economici aventi sede d’affari e sede legale dell’impresa nella Regione Piemonte (al fine di ricevere almeno tre preventivi da valutare) ed individuato quale criterio di aggiudicazione quello del minor prezzo, ai sensi del combinato disposto dell’art. 95 e dell’art. 36 comma 9 bis del D.Lgs. n. 50/2016;

- il contratto relativo alla R.D.O. n. 2855671, stipulato nell'ambito del Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) gestito da CONSIP S.p.A., e la propria determinazione n. 177 del 03.09.2021 con i quali, i lavori in argomento sono stati affidati alla ELETTRONIC DESIGN di Portacolone Walter, con sede legale in Cuornè – via F.lli Rosselli n. 75 (C.F./P.IVA 1003132960018) per l'importo di € 58.800,00, oltre I.V.A. al 22% ed impegnata la relativa spesa complessiva di € 71.736,00 al codice di bilancio 10.05.2.202 capitolo 3474/6 in competenza esercizio finanziario 2021 del bilancio 2021/2023;

Dato atto che:

- il Responsabile unico del procedimento per la procedura in argomento è il sottoscritto arch. Giancarlo Sandretto, Responsabile Settore LL.PP. – Urbanistica del Comune di Valperga;
- i lavori sono iniziati in data 14.09.2021, come da verbale di consegna lavori in pari data;
- i lavori sono stati sospesi in data 17.09.2021, come da verbale di sospensione n. 1 in pari data;
- i lavori sono ripresi in data 18.02.2022, come da verbale di ripresa n. 1 in pari data;
- i lavori sono stati sospesi in data 06.04.2022, come da verbale di sospensione n. 2 in pari data;
- i lavori sono stati ripresi in data 27.06.2022, come da verbale di ripresa n. 2 in pari data;
- i lavori sono stati sospesi in data 30.06.2022, come da verbale di sospensione n. 3 in pari data;
- i lavori sono stati ripresi in data 03.08.2022, come da verbale di ripresa n. 3 in pari data;
- l'ultimazione dei lavori è avvenuta in data 06.08.2022, come da verbale in pari data;
- con propria determinazione n. 60 del 6.4.2022 sono stati approvati il 1° stato d'avanzamento dei lavori datato 18.03.2022, nell'importo di € 44.763,62 al netto del ribasso d'asta del 21,6210% e compresi gli oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso ed il certificato di pagamento n. 1 dei lavori succitati, datato 05.04.2022, dal quale risultava il credito della ELETTRONIC DESIGN di Portacolone Walter in € 44.539,80 al netto delle ritenute per infortuni ed oltre I.V.A. al 22%, per un importo totale di € 54.338,56 compresi gli oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta che ascendevano, a tale data, ad € 640,00;
- con propria determinazione n. 159 del 12.8.2022 sono stati approvati il 2° stato d'avanzamento dei lavori datato 29.06.2022, nell'importo di € 57.779,69 al netto del ribasso d'asta del 21,6210% e compresi gli oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso ed il certificato di pagamento n. 2 dei lavori succitati, datato 21.07.2022, dal quale risultava il credito della ELETTRONIC DESIGN di Portacolone Walter in € 12.950,99 al netto delle ritenute per infortuni ed oltre I.V.A. al 22%, per un importo totale di € 15.800,21 compresi gli oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta che ascendevano, a tale data, ad € 640,00;

Visto lo stato finale dei lavori datato 22.08.2022, predisposto dal D.L. utilizzando i prezzi di contratto dell'importo di € 58.800,00, al netto del ribasso del 21,1620% e compresi gli oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso di € 800,00, sottoscritto dall'impresa ELETTRONIC DESIGN per accettazione;

Visto il certificato di pagamento a saldo dei lavori da contratto redatto dal sottoscritto RUP in data 14.11.2022, con il quale si autorizza la corresponsione all'appaltatore sulla base dell'importo quantificato dal D.L. nello stato finale datato 22.08.2022 applicando i prezzi di contratto dell'importo di € 1.309,21 oltre I.V.A. AL 22%;

Richiamato l'art. 26 comma 1 del D.L. 17 maggio 2022, n. 50 "Disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici di lavori – Adeguamento dei prezzi dei materiali da costruzione", convertito in legge 15 luglio 2022, n.91 che testualmente recita "per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, in relazione agli appalti pubblici di lavori, ivi compresi quelli affidati a contraente generale aggiudicati sulla base di offerte, con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021 e stato di avanzamento dei lavori afferente alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2022, adottato, anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali, ai quali vanno applicando i prezzi aggiornati ai sensi del comma 2 ovvero, nelle more del predetto aggiornamento, quelli previsti dal comma 3. I maggiori importi derivanti dall'applicazione dei prezzi di cui al primo periodo, al netto dei ribassi formulati in sede di offerta, sono riconosciuti dalla stazione appaltante nella misura del 90 per cento, nei limiti delle risorse di cui al quarto e quinto periodo, nonché di quelle trasferite alla stazione appaltante a valere sulle risorse dei fondi di cui al comma 4";

Visto che l'aumento eccezionale dei prezzi dei materiali da costruzione verificatosi è considerato come circostanza imprevista ed imprevedibile da ricondurre alla casistica indicata all'art. 106 comma 1, lett. C) numero 1, come modificato dalla L. 79/2022;

Visto il computo metrico estimativo dei lavori, predisposto dal D.L. ai sensi dell'art. 26 comma 1, utilizzando i prezzi riportati nel prezzario della Regione Piemonte 2022 – edizione straordinaria, approvato con D.G.R. N. 3-5435 del 26.07.2022, dell'importo complessivo per lavori a corpo di € 88.191,84 di cui € 800,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, sottoscritto per accettazione dall'appaltatore;

Visto l'atto di sottomissione sottoscritto dalla ELETTRICO DESIGN di Portacolone Walter in data 21.11.2022, con il quale l'appaltatore dichiara di aver preso visione del computo metrico dei lavori predisposto dal D.L. ai sensi dell'art. 26 comma 1, del D.L. 50/2022, e di accettare sia le quantificazioni che le applicazioni dei prezzi in esso contenuti e di non avere alcuna riserva sulle quantità e qualità delle lavorazioni in tale documento incluse;

Visto lo stato finale dei lavori datato il 22.08.2022, predisposto dal D.L. utilizzando i prezzi riportati nel prezzario della Regione Piemonte 2022 – edizione straordinaria, approvato con D.G.R. N. 3-5435 del 26.07.2022, dell'importo di € 69.296,85, al netto del ribasso del 21,162% e compresi gli oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso di € 800,00, sottoscritto dall'impresa ELETTRICO DESIGN per accettazione;

Considerato che con propria relazione, redatta in qualità di Responsabile unico del procedimento in data 22.11.2022:

- si è verificato che l'opera rientra nei casi previsti dall'articolo 26 comma 1 del D.L. 50/2022;
- si è preso atto ed è stato verificato l'importo delle lavorazioni eseguite dal 1 gennaio al 6 agosto 2022, contabilizzate dal D.L. nello stato finale dei lavori datato 22.08.2022, applicando i prezzi di contratto, pari ad € 74.800,00 e al netto del ribasso d'asta di € 58.800,00 compresi gli oneri di sicurezza nell'importo di € 800,00;
- si è preso atto ed è stato verificato l'importo delle lavorazioni eseguite dal 1 gennaio 2022 al 6 agosto 2022, contabilizzate dal D.L. nello stato finale dei lavori datato 22.08.2022, in applicazione del Prezzario della Regione Piemonte – edizione di luglio 2022, quale straordinario aggiornamento dei prezzi, pari ad € 87.391,84 e al netto del ribasso d'asta di € 69.296,85, compresi gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso nell'importo di € 800,00;
- è stata accertato l'importo del maggiore costo derivante dall'adeguamento prezzi ex art. 26 comma 1 del D.L. 50/2022 in € 10.496,85 al netto del ribasso d'asta del 21,621%;
- è stato quantificato in € 9.447,17, oltre I.V.A. al 22%, l'importo che può essere riconosciuto all'appaltatore per adeguamento prezzi ex art. 26 comma del D.L. 50/2022, pari al 90% di € 10.496,85;
- è stata verificata la disponibilità delle somme necessarie, derivanti dall'applicazione delle misure di adeguamento prezzi, da finanziarsi con le somme derivanti dal ribasso d'asta presenti nel quadro di aggiudicazione dei lavori approvato con determinazione del Responsabile Settore LL.PP.-Urbanistica n. 177 del 03.09.2021;
- è stato rimodulato il quadro economico dell'opera a seguito dell'aggiornamento dei prezzi;
- è stato dato atto che a seguito dell'adeguamento prezzi non viene alterata la natura generale del contratto e la finalità dello stesso di portare a compimento la realizzazione dell'opera pubblica;

Visto il certificato di pagamento straordinario redatto dal sottoscritto RUP in data 23.11.2022, con il quale si autorizza la corresponsione all'appaltatore sulla base dell'importo quantificato dal D.L. nello stato finale datato 22.08.2022, redatto utilizzando i prezzi riportati nel prezzario della Regione Piemonte edizione luglio 2022, al netto di quanto già corrisposto con gli stati d'avanzamento emessi in precedenza, dell'importo di € 9.447,17 oltre I.V.A. al 22% = € 11.525,55;

Dato atto che i fondi per il finanziamento dell'adeguamento prezzi, nell'importo di € 11.525,55 sono disponibili al codice di bilancio 10.05.2.202, capitolo 3474/6, in competenza esercizio finanziario 2022 del bilancio 2022/2024 (impegno 200/2022);

Visto il quadro di aggiudicazione dei lavori rimodulato a seguito dell'adeguamento dei prezzi:

IMPORTO LAVORI DA CONTRATTO		58.000,00
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso		800,00
<b>TOTALE IMPORTO LAVORI</b>		<b>58.800,00</b>
Adeguamento prezzi ex art. 26 comma 1 D.L. 50/2022 (90% di € 10.496,85)		9.447,17
<b>TOTALE IMPORTO LAVORI con adeguamento prezzi</b>		<b>68.247,17</b>
SOMME A DISPOSIZIONE		
Spese tecniche progettazione definitiva- esecutiva, direzione lavori, contabilità, certificato di regolare esecuzione	4.800,00	
Spese tecniche per adempimenti sicurezza in fase progettuale ed esecutiva	1.800,00	
Cassa previdenziale 5% su spese tecniche progettazione	240,00	
Cassa previdenziale 4% su spese tecniche adempimenti sicurezza	72,00	
I.V.A. 22% sui lavori	12.936,00	
I.V.A. 22% su spese tecniche	1.520,64	
I.V.A. 22% su adeguamento prezzi	2.078,38	
Spese pubblicità	30,00	
Fondo ex art. 113 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.	1.196,80	
Imprevisti	81,36	
Ribasso d'asta	6.797,65	
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>31.552,83</b>	<b>31.552,83</b>
<b>IMPORTO OPERA</b>		<b>99.800,00</b>

Dato atto che i codici identificativi CUP e CIG, da riportare sugli strumenti di pagamento, sono rispettivamente CUP G79J21005850001 e CIG 8877971D6C;

Visto il D.U.R.C. regolare dell'impresa, acquisito on line dall'Ente, avente scadenza validità il 17.02.2023 (protocollo INPS 33225355);

Visto il D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e richiamati gli articoli ancora in vigore del D.P.R. 05.10.2010, n. 207;  
Visto il D.L. 17 maggio 2022, n. 50, convertito in legge 15 luglio 2022, n.91;

Dato atto che l'adozione del presente provvedimento compete al sottoscritto ai sensi degli artt. 107 e 109 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;

Riconosciuta, per gli effetti di cui all'art. 49 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, come sostituito dall'art. 3 – comma 1 – lett. b) del D.L. 174 del 10.10.2012, la propria competenza a dichiarare la regolarità tecnica della presente determinazione;

Dato atto che sono state effettuate le verifiche previste dall'art. 9 del D.L. n. 78 del 01.07.2009, convertito con modificazioni dalla L. n. 102 del 03.08.2009, e che l'impegno ed il conseguente pagamento risultano compatibili con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

#### DETERMINA

1) di prendere atto, per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente richiamate, della “Relazione per adeguamento prezzi ex D.L. 17.05.2022, n. 50 convertito in legge 15.07.2022, n. 91 e rimodulazione quadro economico” predisposta dal sottoscritto in qualità di RUP del procedimento di realizzazione dei “Lavori di riqualificazione energetica dell'illuminazione pubblica in frazione Gallenca”, allegata alla presente sotto la lettera A);

2) di approvare il computo metrico estimativo dei lavori, predisposto dal D.L. ai sensi dell'art. 26 comma 1, utilizzando i prezzi riportati nel prezzario della Regione Piemonte 2022 – edizione straordinaria, approvato con D.G.R. N. 3-5435 del 26.07.2022, sottoscritto per accettazione dall'appaltatore ELETTRICO DESIGN di Portacolone Walter, allegato alla presente sotto la lettera B);

3) di approvare l'atto di somministrazione, sottoscritto in data 21.11.2022, con il quale l'appaltatore dichiara di aver preso visione del computo metrico dei lavori predisposto dal D.L. ai sensi dell'art. 26 comma 1, su indicato, e di accettare sia le quantificazioni che le applicazioni dei prezzi in esso contenuti e di non avere alcuna riserva sulle quantità e qualità delle lavorazioni in tale documento incluse, allegato alla presente sotto la lettera C);

4) di approvare lo stato finale dei lavori da contratto datato 22.08.2022, predisposto dal D.L. utilizzando i prezzi di contratto dell'importo di € 58.800,00, al netto del ribasso del 21,162% e compresi gli oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso di € 800,00, sottoscritto dall'impresa ELETTRICO DESIGN per accettazione, allegato alla presente sotto la lettera D);

5) di approvare il certificato di pagamento a saldo dei lavori redatto dal sottoscritto RUP in data 14.11.2022, con il quale si autorizza la corresponsione all'appaltatore sulla base dell'importo quantificato dal D.L. nello stato finale datato 22.08.2022, applicando i prezzi di contratto, dell'importo di € 1.309,21 oltre I.V.A. AL 22%, allegato alla presente sotto la lettera E);

6) di approvare lo stato finale dei lavori datato 22.08.2022, predisposto dal D.L. utilizzando i prezzi riportati nel prezzario della Regione Piemonte 2022 – edizione straordinaria, approvato con D.G.R. N. 3-5435 del 26.07.2022, dell'importo di € 69.296,85, al netto del ribasso del 21,162% e compresi gli oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso di € 800,00, sottoscritto dall'impresa ELETTRICO DESIGN per accettazione, allegato alla presente sotto la lettera F);

7) di approvare il certificato di pagamento straordinario redatto dal sottoscritto RUP in data 23.11.2022, con il quale si autorizza la corresponsione all'appaltatore sulla base dell'importo quantificato dal D.L. nello stato finale datato 22.08.2022, predisposto utilizzando i prezzi riportati nel prezzario della Regione Piemonte edizione luglio 2022, al netto di quanto già corrisposto con gli stati d'avanzamento emessi in precedenza, per un importo pari ad € 9.447,17 oltre I.V.A. al 22% = € 11.525,55, pari al 90% dell'importo di adeguamento prezzi, come previsto dall'art. 26 comma 1 del D.L. 50/2022, allegato alla presente sotto la lettera G);

8) di approvare il quadro economico dell'opera rimodulato a seguito dell'adeguamento prezzi, come segue:

IMPORTO LAVORI DA CONTRATTO		58.000,00
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso		800,00
<b>TOTALE IMPORTO LAVORI</b>		58.800,00
Adeguamento prezzi ex art. 26 comma 1 D.L. 50/2022 (90% di € 10.496,85)		9.447,17
<b>TOTALE IMPORTO LAVORI con adeguamento prezzi</b>		<b>68.247,17</b>
SOMME A DISPOSIZIONE		
Spese tecniche progettazione definitiva- esecutiva, direzione lavori, contabilità, certificato di regolare esecuzione	4.800,00	
Spese tecniche per adempimenti sicurezza in fase progettuale ed esecutiva	1.800,00	
Cassa previdenziale 5% su spese tecniche progettazione	240,00	
Cassa previdenziale 4% su spese tecniche adempimenti sicurezza	72,00	
I.V.A. 22% sui lavori	12.936,00	
I.V.A. 22% su spese tecniche	1.520,64	
I.V.A. 22% su adeguamento prezzi	2.078,38	
Spese pubblicità	30,00	
Fondo ex art. 113 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.	1.196,80	
Imprevisti	81,36	
Ribasso d'asta	6.797,65	
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	31.552,83	<b>31.552,83</b>
<b>IMPORTO OPERA</b>		<b>99.800,00</b>

9) di subimpegnare la spesa derivante dal presente provvedimento, di complessivi € 11.525,55, a favore della ELETTRONIC DESIGN di Portocolone Walter, al codice di bilancio 10.05.2.202, capitolo 3474/6 impegno 200 in competenza esercizio finanziario 2022 del bilancio 2022/2024;

10) di dare atto che l'esigibilità dell'obbligazione è contestuale al presente atto essendo la prestazione già resa;

11) di dare atto che il presente provvedimento è disposto nei limiti e nel rispetto delle procedure del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 e del D.L. 17.05.2022, n. 50;

12) di dare atto che si procederà alla comunicazione all'Osservatorio ai sensi dell'art. 106 comma 14 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. entro 30 giorni dall'approvazione del presente atto;

13) è fatto obbligo all'affidatario, pena la nullità assoluta del presente affidamento, di osservare, in tutte le operazioni ad esso riferite, le norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13.8.2010, n. 136, che qui si intende integralmente richiamato;

14) di aver accertato che il presente impegno di spesa ed il conseguente pagamento sono compatibili con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, come previsto dall'art. 9 comma 1 lett. a) punto 2 del D.L. 78/2009, convertito in Legge n. 102/2009;

15) di dare altresì atto che il presente atto è rilevante ai fini del rispetto dell'obbligo di cui all'articolo 37 del Decreto Legislativo 14.03.2013 n. 33 e dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

16) la presente determinazione è sottoposta al controllo di regolarità amministrativa ai sensi del regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 3.1.2013 in riferimento all'art. 147 e segg. TUEL e legge 213/2012, e che con la sottoscrizione si rilascia parere di regolarità tecnica favorevole.

Ai sensi del comma 4 dell'art. 3 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, decorrente dalla data di notifica o comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso:

- al T.A.R. Piemonte entro 60 giorni, ai sensi del combinato disposto degli artt. 29 “azione di annullamento” e 41 “notificazione del ricorso e suoi destinatari” del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104;
- o in alternativa al Capo dello Stato entro 120 giorni, ai sensi del combinato disposto dell'art. 9 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.

Conflitto d'interessi: in relazione all'adozione del presente atto, per il sottoscritto e per il responsabile del procedimento interno se presente, si attesta che:

non ricorre conflitto, anche potenziale, di interessi a norma dell'art. 6-bis della legge 241/1990, dell'art. 6 del DPR 62/2013 e dell'artt. 5 e 6 del Codice di comportamento del comune di Valperga, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 119 del 19/12/2013;

non ricorre l'obbligo di astensione, previsto dall'art. 7 del DPR 62/2013 e dell'art. 7 del Codice di comportamento del comune di Valperga.

VALPERGA 25/11/2022

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

firmato digitalmente

Arch. Giancarlo SANDRETTO

---