

# COMUNE DI VALPERGA

Città Metropolitana di Torino

## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

SERVIZIO  
SETTORE LL.PP. - URBANISTICA

**N. 117 del 05/06/2023**

### **OGGETTO :**

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN FRAZIONE GALLENCA - CUP G79J21005850001 - CIG 8877971D6C - FINANZIAMENTO PNRR M2C4 INVESTIMENTO 2.2. NEXT GENERATION EU- APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO A CONSUNTIVO DELL'OPERA.



**Finanziato  
dall'Unione europea**  
NextGenerationEU

L'anno duemilaventitre addì cinque del mese di giugno nella sede comunale il sottoscritto in qualità di responsabile del servizio,

svolto preliminarmente ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. il controllo di regolarità amministrativa del presente atto

adotta la seguente determinazione;

**OGGETTO: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN FRAZIONE GALLENCA - CUP G79J21005850001 - CIG 8877971D6C - FINANZIAMENTO PNRR M2C4 INVESTIMENTO 2.2. NEXT GENERATION EU- APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO A CONSUNTIVO DELL'OPERA.**

## **IL RESPONSABILE DEL SETTORE**

Visti gli artt. 107 e 109 - comma 2 - del TUEL n. 267/2000, recante il “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;

Visto il D.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” ed in particolare gli artt. 4 e 17;

Visto il vigente “Regolamento comunale sull’ Ordinamento Generale degli Uffici e dei servizi” (ROUS), approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 126 del 31/10/2019;

Visto il Decreto del Sindaco, con il quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile del settore;

Visto lo Statuto approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 16/07/2004;

Viste le disposizioni contenute agli artt. 184 e 191 del TUEL 267/2000 relative alle liquidazioni delle spese ed alle regole per l’assunzione di impegni e per l’effettuazione di spese;

Visto il D.lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e ss.mm.ii;

Visto il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 26/09/2017;

Richiamati i seguenti atti :

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 11/03/2023 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione Semplificato (D.U.P.S.) 2022/2024;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 30/03/2023 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2023/2025;
- deliberazione della giunta comunale n. 43 del 29.04.2023 ad oggetto “Approvazione del piano esecutivo di gestione (PEG) per il periodo 2023-2024”;

Acquisito il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, rilasciato dal Responsabile del servizio finanziario ai sensi dell’art. 151 comma 4 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;

\*\*\*\*\*

Richiamate:

- la propria determinazione n. 111 del 1.6.2021 con la quale è stato affidato al Per. Ind. Massimo Zenerino, con studio in Rueglio (TO) Reg. Vigneia, 1, l’incarico per la progettazione definitiva-esecutiva, direzione lavori, contabilità, certificato di regolare esecuzione dei lavori di “Riqualificazione energetica dell’illuminazione pubblica in frazione Gallenca”;
- la propria determinazione n. 129 del 2.07.2021 con la quale è stato affidato all’Ing. Alida Rostagno, con studio in Salassa (TO) via Stazione n. 35, l’incarico di coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione (adempimenti D.Lgs. 81/08) relativo ai lavori in argomento;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 61 del 23.07.2021 con la quale è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dei lavori di “*Riqualificazione energetica dell’illuminazione pubblica in frazione Gallenca*” nell’importo complessivo di € 99.800,00, di cui € 74.000,00 per lavori soggetti a ribasso d’asta ed € 800,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta);
- la propria determinazione n. 168 del 24.08.2021 con la quale è stata attivata la procedura per l’affidamento dei lavori di che trattasi, da effettuarsi ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. mediante affidamento diretto, previa valutazione di tre preventivi, con richiesta di

offerta (RDO), nell'ambito del Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) gestito da CONSIP S.p.A., da inviare a numero sei operatori economici aventi sede d'affari e sede legale dell'impresa nella Regione Piemonte (al fine di ricevere almeno tre preventivi da valutare) ed individuato quale criterio di aggiudicazione quello del minor prezzo, ai sensi del combinato disposto dell'art. 95 e dell'art. 36 comma 9 bis del D.Lgs. n. 50/2016;

- il contratto relativo alla R.D.O. n. 2855671, stipulato nell'ambito del Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) gestito da CONSIP S.p.A., e la propria determinazione n. 177 del 03.09.2021 con i quali, i lavori in argomento sono stati affidati alla ELETTRIO DESIGN di Portacolone Walter, con sede legale in Cuornè – via F.lli Rosselli n. 75 (C.F./P.IVA 1003132960018) per l'importo di € 58.800,00, oltre I.V.A. al 22% ed impegnata la relativa spesa complessiva di € 71.736,00 al codice di bilancio 10.05.2.202 capitolo 3474/6 in competenza esercizio finanziario 2021 del bilancio 2021/2023;

Dato atto che:

- il Responsabile unico del procedimento per la procedura in argomento è il sottoscritto arch. Giancarlo Sandretto, Responsabile Settore LL.PP. – Urbanistica del Comune di Valperga;
- i lavori sono iniziati in data 14.09.2021, come da verbale di consegna lavori in pari data;
- i lavori sono stati sospesi in data 17.09.2021, come da verbale di sospensione n. 1 in pari data;
- i lavori sono ripresi in data 18.02.2022, come da verbale di ripresa n. 1 in pari data;
- i lavori sono stati sospesi in data 06.04.2022, come da verbale di sospensione n. 2 in pari data;
- i lavori sono stati ripresi in data 27.06.2022, come da verbale di ripresa n. 2 in pari data;
- i lavori sono stati sospesi in data 30.06.2022, come da verbale di sospensione n. 3 in pari data;
- i lavori sono stati ripresi in data 03.08.2022, come da verbale di ripresa n. 3 in pari data;
- l'ultimazione dei lavori è avvenuta in data 06.08.2022, come da verbale in pari data;

- con propria determinazione n. 60 del 6.4.2022 sono stati approvati il 1° stato d'avanzamento dei lavori datato 18.03.2022, nell'importo di € 44.763,62 al netto del ribasso d'asta del 21,6210% e compresi gli oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso ed il certificato di pagamento n. 1 dei lavori succitati, datato 05.04.2022, dal quale risultava il credito della ELETTRIO DESIGN di Portacolone Walter in € 44.539,80 al netto delle ritenute per infortuni ed oltre I.V.A. al 22%, per un importo totale di € 54.338,56 compresi gli oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta che ascendevano, a tale data, ad € 640,00;

- con propria determinazione n. 159 del 12.8.2022 sono stati approvati il 2° stato d'avanzamento dei lavori datato 29.06.2022, nell'importo di € 57.779,69 al netto del ribasso d'asta del 21,6210% e compresi gli oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso ed il certificato di pagamento n. 2 dei lavori succitati, datato 21.07.2022, dal quale risultava il credito della ELETTRIO DESIGN di Portacolone Walter in € 12.950,99 al netto delle ritenute per infortuni ed oltre I.V.A. al 22%, per un importo totale di € 15.800,21 compresi gli oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta che ascendevano, a tale data, ad € 640,00;

- con propria determinazione n. 227 del 25.11.2022 sono stati approvati:

- la “Relazione per adeguamento prezzi ex D.L. 17.05.2022, n. 50 convertito in legge 15.07.2022, n. 91 e rimodulazione quadro economico” predisposta dal sottoscritto in qualità di RUP del procedimento;
- il computo metrico estimativo dei lavori, predisposto dal D.L. ai sensi dell'art. 26 comma 1, utilizzando i prezzi riportati nel prezzario della Regione Piemonte 2022 – edizione straordinaria, approvato con D.G.R. N. 3-5435 del 26.07.2022, sottoscritto per accettazione dall'appaltatore ELETTRIO DESIGN di Portacolone Walter;
- l'atto di sottomissione, sottoscritto in data 21.11.2022, con il quale l'appaltatore ha dichiarato di aver preso visione del computo metrico dei lavori predisposto dal D.L. ai sensi dell'art. 26 comma 1 su indicato, e di accettare sia le quantificazioni che le applicazioni dei prezzi in esso

contenuti e di non avere alcuna riserva sulle quantità e qualità delle lavorazioni in tale documento incluse;

- lo stato finale dei lavori da contratto, datato 22.08.2022, predisposto dal D.L. utilizzando i prezzi di contratto, dell'importo di € 58.800,00, al netto del ribasso del 21,162% e compresi gli oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso di € 800,00, sottoscritto dall'impresa ELETTRICO DESIGN per accettazione;
- il certificato di pagamento a saldo dei lavori redatto dal sottoscritto RUP in data 14.11.2022, con il quale si autorizza la corresponsione all'appaltatore sulla base dell'importo quantificato dal D.L. nello stato finale datato 22.08.2022, applicando i prezzi di contratto, dell'importo di € 1.309,21 oltre I.V.A. al 22%;
- lo stato finale dei lavori, datato 22.08.2022, predisposto dal D.L. utilizzando i prezzi riportati nel prezzario della Regione Piemonte 2022 – edizione straordinaria, approvato con D.G.R. N. 3-5435 del 26.07.2022, dell'importo di € 69.296,85, al netto del ribasso del 21,162% e compresi gli oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso di € 800,00, sottoscritto dall'impresa ELETTRICO DESIGN per accettazione;
- il certificato di pagamento straordinario redatto dal sottoscritto RUP in data 23.11.2022, con il quale si autorizza la corresponsione all'appaltatore sulla base dell'importo quantificato dal D.L. nello stato finale datato 22.08.2022, predisposto utilizzando i prezzi riportati nel prezzario della Regione Piemonte edizione luglio 2022, al netto di quanto già corrisposto con gli stati d'avanzamento emessi in precedenza, per un importo pari ad € 9.447,17 oltre I.V.A. al 22% = € 11.525,55, pari al 90% dell'importo di adeguamento prezzi, come previsto dall'art. 26 comma 1 del D.L. 50/2022;
- la rimodulazione del quadro economico dell'opera a seguito dell'adeguamento dei prezzi ex D.L. 17.5.2022, n. 50, convertito in legge 91 del 15.7.2022;

- con propria determinazione n. 3 del 19.01.2023 è stato approvato il certificato di regolare esecuzione predisposto dal D.L., datato 28.12.2022, dal quale risultava che l'importo totale dei lavori eseguiti dall'impresa ELETTRICO DESIGN ammontava ad € 69.296,85, al netto del ribasso del 21,162% e compresi gli oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso di € 800,00 di cui: € 1.309,21 oltre I.V.A. al 22% a saldo delle opere relative al contratto di cui alla R.D.O. 2855671 ed € 10.495,85 oltre I.V.A. al 22% a saldo dell'adeguamento prezzi ex art 26 del D.L. 17 maggio 2022, n. 50 e s.m.i.;

Dato atto che gli incentivi previsti dall'art. 113 del D.Lgs. 50/2016 presenti nel quadro economico dell'opera in € 1.196,80 sono stati liquidati nella effettiva somma di € 947,44, in applicazione del "Regolamento per la costituzione e la ripartizione del fondo incentivi per funzioni tecniche svolte dal personale interno", approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 150 del 19.12.2019;

Visto il quadro a consuntivo delle spese effettivamente sostenute dall'ente, come sotto riportato:

IMPORTO LAVORI DA CONTRATTO		58.000,00
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso		800,00
<b>TOTALE IMPORTO LAVORI</b>		<b>58.800,00</b>
Adeguamento prezzi ex art. 26 comma 1 D.L. 50/2022 (90% di € 10.496,85)		9.447,17
<b>TOTALE IMPORTO LAVORI con adeguamento prezzi</b>		<b>68.247,17</b>
SOMME A DISPOSIZIONE		
Spese tecniche progettazione definitiva- esecutiva, direzione lavori, contabilità, certificato di regolare esecuzione	4.800,00	
Spese tecniche per adempimenti sicurezza in fase progettuale ed esecutiva	1.800,00	
Cassa previdenziale 5% su spese tecniche progettazione	240,00	

Cassa previdenziale 4% su spese tecniche adempimenti sicurezza	72,00	
I.V.A. 22% sui lavori	12.936,00	
I.V.A. 22% su spese tecniche	1.520,64	
I.V.A. 22% su adeguamento prezzi	2.078,38	
Spese pubblicità	30,00	
Fondo ex art. 113 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.	957,44	
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>24.434,46</b>	<b>24.434,46</b>
<b>IMPORTO OPERA</b>		<b>92.681,63</b>

Dato atto che il finanziamento dell'opera i è previsto al codice di bilancio 10.05.2.202, capitolo 3474/6 PNRR M2C4 INVESTIMENTO 2.2



Visto il D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e richiamate le norme ancora in vigore del D.P.R. 05.10.2010, n. 207 e s.m.i.;

Dato atto che l'adozione del presente provvedimento compete al sottoscritto ai sensi degli artt. 107 e 109 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;

Viste le disposizioni contenute agli artt. 184 e 191 del TUEL 267/2000 relative alle liquidazioni delle spese ed alle regole per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso dal responsabile dell'istruttoria del settore lavori pubblici-urbanistica, in merito all'adozione del presente atto;

### DETERMINA

1. di approvare, per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente richiamate, il quadro a consuntivo delle spese effettivamente sostenute dall'ente per la realizzazione dei lavori di "Riqualficazione energetica dell'illuminazione pubblica in frazione Gallenca", intervento PNRR finanziato dall'Unione Europea M4C2 Intervento 2.2., come sotto riportato:

IMPORTO LAVORI DA CONTRATTO		58.000,00
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso		800,00
<b>TOTALE IMPORTO LAVORI</b>		<b>58.800,00</b>
Adeguamento prezzi ex art. 26 comma 1 D.L. 50/2022 (90% di € 10.496,85)		9.447,17
<b>TOTALE IMPORTO LAVORI con adeguamento prezzi</b>		<b>68.247,17</b>
SOMME A DISPOSIZIONE		
Spese tecniche progettazione definitiva- esecutiva, direzione lavori, contabilità, certificato di regolare esecuzione	4.800,00	
Spese tecniche per adempimenti sicurezza in fase progettuale ed esecutiva	1.800,00	
Cassa previdenziale 5% su spese tecniche progettazione	240,00	
Cassa previdenziale 4% su spese tecniche adempimenti sicurezza	72,00	
I.V.A. 22% sui lavori	12.936,00	
I.V.A. 22% su spese tecniche	1.520,64	
I.V.A. 22% su adeguamento prezzi	2.078,38	

Spese pubblicità	30,00	
Fondo ex art. 113 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.	957,44	
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	24.434,46	<b>24.434,46</b>
<b>IMPORTO OPERA</b>		<b>92.681,63</b>

2. di aver accertato che gli impegni di spesa ed i conseguenti pagamenti effettuati sono compatibili con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, come previsto dall'art. 9 comma 1 lett. a) punto 2 del D.L. 78/2009, convertito in Legge n. 102/2009;
3. di dare atto che atto che:
  - rispetto all'importo impegnato per la realizzazione dell'opera di € 99.800,00 risulta un'economia di € 7.118,37;
  - rispetto all'importo del contributo assegnato per la realizzazione dell'opera di € 100.000,00 (50.000,00 + 50.000,00), risulta un'economia di € 7.318,37;
4. la presente determinazione è sottoposta al controllo di regolarità amministrativa ai sensi del regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 3.1.2013 in riferimento all'art. 147 e segg. TUEL e legge 213/2012, e che con la sottoscrizione si rilascia parere di regolarità tecnica favorevole.

Ai sensi del comma 4 dell'art. 3 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, decorrente dalla data di notifica o comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso:

- al T.A.R. Piemonte entro 60 giorni, ai sensi del combinato disposto degli artt. 29 “azione di annullamento” e 41 “notificazione del ricorso e suoi destinatari” del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104;
- o in alternativa al Capo dello Stato entro 120 giorni, ai sensi del combinato disposto dell'art. 9 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.

Conflitto d'interessi: in relazione all'adozione del presente atto, per il sottoscritto e per il responsabile del procedimento interno se presente, si attesta che:

non ricorre conflitto, anche potenziale, di interessi a norma dell'art. 6-bis della legge 241/1990, dell'art. 6 del DPR 62/2013 e dell'artt. 5 e 6 del Codice di comportamento del comune di Valperga, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 119 del 19/12/2013;

non ricorre l'obbligo di astensione, previsto dall'art. 7 del DPR 62/2013 e dell'art. 7 del Codice di comportamento del comune di Valperga.

VALPERGA 05/06/2023

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

firmato digitalmente

Arch. Giancarlo SANDRETTO

---