



APPRESTAMENTI	
DELIMITAZIONE DI CANTIERE	P1
BARACCA PREFABBRICATA	P2
SERVIZI IGIENICI (WC CHIMICO)	P3
LOCALE DEPOSITO ATTREZZATURE e UTENSILI	P4
LOCALE DI RIPOSO-SPOGLIATOIO-DPI	P5
DOCUMENTAZIONE SICUREZZA	P6
ATTREZZATURE (posizione indicativa da verificare con CSE)	
GENERATORE SILENZIATO	A1
QUADRO ELETTRICO DI CANTIERE	A2
ELEVATORE ELETTRICO < 250 kg	A3
BETONIERA ELETTRICA	A4
INFRASTRUTTURE	
VIABILITA' MEZZI MECCANICI	IN1
ZONA DI STAZIONAMENTO AUTOMEZZI	IN2
AREA DEPOSITO MATERIALE	IN3
RIFIUTI DI CANTIERE	IN4
MEZZI e SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA	
SEGNALETICA DI SICUREZZA e PRESCRIZIONI COVID-19	M1
ESTINTORE	M2
CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO	M3
SEGNALETICA STRADALE DI SEGN. CANTIERE	M4
<ul style="list-style-type: none"> - lavori in corso - velocità max consentita - uscita mezzi di cantiere - indicazioni modifica viabilità - delimitazione temporanea viabilità e corsie di transito 	

1. baracca di cantiere (P2), WC chimico (P3), e gli apprestamenti P4, P5, P6, M3, IN3, IN4 saranno posizionati in zona delimitata della Piazza Cibrario; lo spazio da occupare, previsto su proprietà comunale in spazio pubblico, per il posizionamento dei suddetti servizi logistici ed eventuale materiale di cantiere dovrà essere verificato preventivamente in sito con il CSE e il RL;
1. la posizione delle attrezzature e delle infrastrutture di cantiere è indicativa e dovrà essere verificata in sito preventivamente con il CSE;
2. il tratto di strada interessato dai lavori sarà delimitato e avrà segnalazione diurna e notturna per tutta la durata del cantiere;
3. l'accesso, l'uscita e la manovra dei mezzi di cantiere dovranno essere adeguatamente controllate dagli addetti delle imprese che intervengono in cantiere;
4. l'eventuale passaggio di mezzi e persone non addette all'interno dell'area di cantiere potrà avvenire solo per ragioni di emergenza e/o di necessità secondo quanto indicato nel PSC e le disposizioni del CSE;
5. nei tratti di chiusura stradale dovrà essere garantito l'accesso pedonale ai fabbricati e il passaggio dei mezzi di soccorso in caso di emergenza;
6. tutti gli eventuali scavi con profondità > 1,50 m (non previsti inizialmente), dovranno essere delimitati con transenne e protezione delle pareti di scavo;
7. tutti gli elementi di segnalazione (diurna e notturna) e di delimitazione del cantiere dovranno essere conformi al Codice della Strada e controllati periodicamente per il loro corretto funzionamento.
8. gli accessi esistenti agli edifici saranno garantiti mediante adeguate misure di informazione e di prevenzione nonchè attraverso eventuali procedure da definire in sito in accordo con il CSE in funzione delle zone di intervento e dell'andamento dei lavori.



PROGETTO ESECUTIVO

TAVOLA
AR.16.5

Arch. Grazia PESCIOTTO
Strada Liveri n. 2
10087 VALPERGA C.SE (TO)

