

Ai sensi del comma 4 dell'art. 3 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, decorrente dalla data di notifica o comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso:

- al T.A.R. Piemonte entro 60 giorni, ai sensi del combinato disposto degli artt. 29 "azione di annullamento" e 41 "notificazione del ricorso e suoi destinatari" del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104;
- o in alternativa al Capo dello Stato entro 120 giorni, ai sensi del combinato disposto dell'art. 9 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.

Conflitto d'interessi: in relazione all'adozione del presente atto, per il sottoscritto e per il responsabile del procedimento interno se presente, si attesta che:

- non ricorre conflitto, anche potenziale, di interessi a norma dell'art. 6-bis della legge 241/1990, dell'art. 6 del DPR 62/2013 e dell'art. 5 del Codice di comportamento del comune di Valperga;
- non ricorre l'obbligo di astensione, previsto dall'art. 7 del DPR 62/2013 e dell'art. 5 del Codice di comportamento del comune di Valperga.

VALPERGA 18/11/2020

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

firmato digitalmente  
Arch. Giancarlo SANDRETTO

**COMUNE DI VALPERGA**

Città Metropolitana di Torino

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE**

UFFICIO LL.PP. - URBANISTICA

**N. 324 del 18/11/2020**

Responsabile del Servizio : Arch. Giancarlo SANDRETTO

**OGGETTO :**

LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE - CUP G76J20000390001 - CIG 841719590B. APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITA' FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.

L'anno duemilaventi addì diciotto del mese di novembre nella sede comunale il sottoscritto in qualità di responsabile del servizio, adotta la seguente determinazione;

**OGGETTO: LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE - CUP G76J20000390001 - CIG 841719590B. APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITA' FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.**

**IL RESPONSABILE  
DEL SETTORE LL.PP. - URBANISTICA**

Richiamati gli artt. 107 e 109, comma 2, del D.Lgs.vo 18.08.200, n. 267/2000 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

Visto il Decreto del Sindaco n. 4 in data 4 luglio 2019, con il quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile del Settore LL.PP. - URBANISTICA;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., il sottoscritto esercita il controllo di regolarità amministrativa del presente atto apponendo la sottoscrizione in calce al presente provvedimento;

Richiamate:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 59 del 12/12/2019 con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento al documento unico di programmazione (D.U.P.) 2020-2022 e sue successive variazioni;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 60 del 12/12/2019 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2020/2022 e sue successive variazioni;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 dell'11.1.2020 con la quale è stato assegnato ai responsabili dei servizi il budget per la gestione del bilancio;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 74 dell'11.08.2020 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di "Efficientamento energetico e superamento barriere architettoniche" nell'importo complessivo di € 50.000,00 di cui € 34.000,00 per lavori a base d'asta;
- la propria determinazione n. 231 del 3.9.2020 con la quale i lavori in argomento sono stati affidati all'impresa PEZZETTI Dario, con sede legale in Valperga - via Primavera n. 14 (P.IVA 02007310010), a seguito trattativa diretta n. 1389583 effettuata sulla piattaforma telematica del MEPA, per l'importo di € 32.400,00, al netto del ribasso del 5% e compresi € 2.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre I.V.A., in parte al 4% ed in parte al 22%, come descritti negli elaborati del progetto definitivo-esecutivo approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 74 dell'11.8.2020;
- il contratto relativo alla trattativa diretta n. 1389583 stipulato sul portale Consip - Mepa in data 3.9.2020;
- il verbale di consegna dei lavori sottoscritto in data 04.09.2020;
- l'ordine di servizio n. 1 del 22.10.2020 con il quale veniva ordinato all'impresa PEZZETTI Dario di provvedere all'installazione di una elettropompa sommersa nei locali seminterrati del teatro comunale al fine di smaltire l'acqua di infiltrazione mediante adattamento del pozzetto esistente e la formazione di tubazione di scarico in fognatura, per l'importo di € 1.616,00 oltre I.V.A. al 22%;

Visto che l'ultimazione dei lavori è avvenuta in data 24.10.2020, come da verbale in data 28.10.2020

Visti gli atti di contabilità finale a firma del direttore dei lavori, Arch. Grazia Pescetto, ed in particolare: stato finale dei lavori, registro di contabilità, libretto delle misure, datati 28.10.2020 e certificato di regolare esecuzione delle opere oggetto di contratto e certificato di regolare esecuzione delle opere extra contratto di cui all'ordine di servizio n. 1, datati anch'essi 28.10.2020;

Visto che dagli atti su citati risulta che l'importo totale dei lavori affidati all'impresa PEZZETTI Dario ed eseguiti dalla stessa, relativi al contratto di cui alla trattativa diretta sul MEPA n. 1389583, ammonta ad € 32.400,00 oltre I.V.A. in parte al 4% ed in parte al 22%, al netto del ribasso d'asta del 5% e comprensivo degli oneri di sicurezza nell'importo di € 2.000,00, e l'importo delle opere di cui all'ordine di servizio n. 1 ammonta ad € 1.616,00 oltre I.V.A. al 22%;

Ritenuto provvedere all'approvazione degli atti succitati;

Dato atto che il finanziamento dei lavori di cui al contratto è assicurato per € 18.283,72 al codice di bilancio 05.01.2.202 - capitolo 3606/4, per € 14.991,88 al codice di bilancio 10.05.2.202 capitolo 3473/11 e per € 4.500,10 al codice di bilancio 10.05.2.202 capitolo 3474/6 in competenza esercizio finanziario 2020 del bilancio 2020/2022;

Dato atto, altresì, che la spesa relativa alle opere di cui dall'ordine di servizio n. 1 del 22.10.2020 di € 1.616,00 oltre I.V.A. al 22%, per un totale di € 1.971,52, trova copertura nei fondi derivanti dal ribasso d'asta, presenti all'interno del quadro economico dell'opera per € 907,01 al codice di bilancio 10.05.2.202 capitolo 3473/11 e per € 1.064,51 al codice di bilancio 10.05.2.202 capitolo 3474/6 in competenza esercizio finanziario 2020 del bilancio 2020/2022;

Dato atto che il codice identificativo CIG e CUP, da riportare sugli strumenti di pagamento, sono rispettivamente CIG: 841719590B e CUP G76J20000390001;

Visto il D.U.R.C. regolare dell'impresa, acquisito on line dall'ente, avente scadenza validità il 14.02.2021;

Visto il D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e richiamate le norme ancora in vigore del D.P.R. 05.10.2010, n. 207 e s.m.i.;

Dato atto che l'adozione del presente provvedimento compete al sottoscritto ai sensi degli artt. 107 e 109 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;

Viste le disposizioni contenute agli artt. 184 e 191 del TUEL 267/2000 relative alle liquidazioni delle spese ed alle regole per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso dal responsabile dell'istruttoria del settore lavori pubblici-urbanistica, in merito all'adozione del presente atto;

Visto il vigente Regolamento Comunale sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi (ROUS);

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visto lo statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità;

**DETERMINA**

1. di approvare, per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente richiamate, lo stato finale, il registro di contabilità, il libretto delle misure, il certificato di regolare esecuzione delle opere oggetto di contratto e il certificato di regolare esecuzione delle opere extra contratto di cui all'ordine di servizio n. 1 dei lavori di "Efficientamento energetico e superamento barriere architettoniche", datati 28.10.2020;

2. di impegnare, per le motivazioni riportate in premessa, l'importo di € 1.971,52, relativa alle opere di cui dall'ordine di servizio n. 1 del 22.10.2020, per € 907,01 al codice di bilancio 10.05.2.202 - capitolo 3473/11 e per € 1064,51 al codice di bilancio 10.05.2.202 capitolo 3473/6 in competenza esercizio finanziario 2020 del bilancio 2020-2022;

3. di approvare il quadro finale dei lavori sottostante e di attestarne, con il presente provvedimento, la liquidabilità della spesa:

➤ <b>Lavori di cui:</b>	€ 34.016,00
▪ A.1.1 - Adeguamento rampa marciapiede via Mazzini	€ 8.835,00
▪ A.1.2 - Sostituzione caldaia centrale termica teatro	€ 18.810,00
▪ A.1.3 - Sostituz. illuminazione principale piazza Pastore	€ 2.755,00
▪ A.1.4 - Lavori di cui all'O.d.S. n. 1 del 22.10.2020	€ 1.616,00
▪ A.2.1 - Oneri sicurezza su lavori A.1.1	€ 900,00
▪ A.2.2 - Oneri sicurezza su lavori A.1.2 e A.1.3	€ 1.100,00
Totale lavori	€ 34.016,00
➤ <b>Somme a disposizione dell'Amm.ne</b>	
• I.V.A. 4% sui lavori A.1. e A.2.1.	€ 389,40
• I.V.A. 22% sui lavori A.1.2., A.1.3, A.2.2., A.1.4	€ 5.341,82
• Spese tecniche progettazione esecutiva, direzione lavori, contabilità, certificato di regolare esecuzione, adempimenti previsti dal D.Lgs. 81/08 e coordinamento	€ 4.000,00
• Spese tecniche progettazioni specialistiche e direzione lavori	€ 5.858,44
• Cassa previdenziale 4% su spese tecniche	€ 394,34
Totale somme a disposizione	€ 15.984,00
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>€ 50.000,00</b>

4. di liquidare all'impresa PEZZETTI Dario, con sede legale in Valperga - via Primavera n. 14 (P.IVA 02007310010) la somma di € 34.016,00 oltre I.V.A. in parte al 4% per € 389,40 ed in parte al 22% per € 5.341,82 = € 39.747,22 per € 18.283,72 al codice di bilancio 05.01.2.202 - capitolo 3606/4 (imp. 453) per € 15.898,89 al codice di bilancio 10.05.2.202 capitolo 3473/11 (imp. 454 e 602) e per € 5.564,61 al codice di bilancio 10.05.2.202 capitolo 3474/6 (imp. 454 e 602) in competenza esercizio finanziario 2020 del bilancio 2020/2022;

5. di dare atto che l'esigibilità delle obbligazioni relative al presente atto è contestuale allo stesso essendo la prestazione già resa;

6. di aver accertato che gli impegni di spesa ed i conseguenti pagamenti sono compatibili con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, come previsto dall'art. 9 comma 1 lett. a) punto 2 del D.L. 78/2009, convertito in Legge n. 102/2009;

7. la presente determinazione è sottoposta al controllo di regolarità amministrativa ai sensi del regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 3.1.2013 in riferimento all'art. 147 e segg. TUEL e legge 213/2012, e che con la sottoscrizione si rilascia parere di regolarità tecnica favorevole;

8. di dare altresì atto che il presente atto è rilevante ai fini del rispetto dell'obbligo di cui all'articolo 37 del Decreto Legislativo 14.03.2013 n. 33 e dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..