

REGIONE PIEMONTE - Città metropolitana di Torino  
COMUNE DI VALPERGA (TO)



OGGETTO:

**OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA  
COPERTURA SETTIMO LOTTO LOCULI COMUNALI**

**PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO**

TAVOLA:

**CRONOPROGRAMMA**

**AR.12**

**COMMITTENZA**

**COMUNE DI VALPERGA**

Via G. Matteotti n. 19  
10087 VALPERGA C.SE (TO)

**PROGETTISTA**

**Arch. Grazia PESCETTO**

Strada Liveri n. 2  
10087 VALPERGA C.SE (TO)

REV.	DATA	DESCRIZIONE	REDATTO	CONTROLLATO	APPROVATO
0	28 MARZO 2017	PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO	GP	GP	

**ARCHITETTO GRAZIA PESCETTO** - Strada Liveri n.2 - 10087 Valperga (TO)  
tel. 3473216241 - e-mail: pescettograzia@gmail.com - pec mail: g.pescetto@architettitorinopec.it - OAT n. 6453

Nome attività	Durata	Mese -1	Mese 1				Mese 2				Mese 3				Mese 4				M	
		s-1	s1	s2	s3	s4	s5	s6	s7	s8	s9	s10	s11	s12	s13	s14	s15	s16		s17
<b>ALLESTIMENTO CANTIERE</b>	54 g		▶																	
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	2 g		Z1									Z2								
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e	2 g		Z1									Z2								
Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso	7 g		Z1						Z1	Z2				Z2						
Smobilizzo del cantiere	2 g									Z1				Z2						
<b>RIMOZIONE DI COPERTURE E LATTONERIE</b>	35 g		▶																	
Realizzazione di area di decontaminazione del personale	1 g		Z1																	
Rimozione di copertura in cemento amianto	1 g			Z1																
Rimozione di materiale contenente amianto (piccola quantità)	1 g			Z1																
Rimozione di scossaline, canali di gronda, pluviali	2 g			Z1								Z2								
Rimozione parziale di orditura copertura e pulizia residui	1 g			Z1																
Rimozione di manto impermeabile	1 g											Z2								
<b>RIFACIMENTO COPERTURE</b>	34 g		▶																	
Impermeabilizzazione di coperture a freddo	2 g			Z1								Z2								
Montaggio di grossa orditura di tetto in legno (travi integrative)	2 g				Z1															
Montaggio di arcarecci in legno (da sostituire)	3 g				Z1							Z2								
Montaggio di copertura in lamiera grecata	4 g				Z1							Z2								
Realizzazione di opere di lattoneria	3 g					Z1						Z2								
<b>RISANAMENTO INTONACI E RIPRISTINI VARI</b>	30 g		▶																	
Rimozione di intonaci e rivestimenti esterni	8 g					Z1							Z2							
Ripristino di cls di cornicione, soletta e pilastri	6 g					Z1														
Formazione intonaci esterni (tradizionali)	10 g					Z1							Z2							
Riposizionamento di lastre in pietra e sigillatura giunti	2 g						Z1													
<b>TINTEGGIATURE E VERNICIATURE</b>	34 g		▶																	
Verniciatura a pennello di opere in legno	4 g					Z1								Z2						
Preparazione e tinteggiatura di superfici esterne	5 g						Z1							Z2						
Verniciatura a pennello di opere in ferro	1 g							Z1												
<b>LEGENDA Zona:</b>																				
Z1 = BLOCCO LOCULI																				
Z2 = PORTALE INGRESSO																				