S.P. N. 13 "DI FRONT" E S.P. N. 13 DIR. 04.
LAVORI DI REALIZZAZIONE DI PERCORSI PEDONALI PROTETTI IN COMUNE DI VALPERGA

DIAGRAMMA DI GANTT

FASE	DESCRIZIONE ATTIVITA' LAVORATIVA	DURATA ATTIVITA' LAVORATIVA	1° SETTIMANA	2° SETTIMANA	3° SETTIMANA	4° SETTIMANA	5° SETTIMANA	6° SETTIMANA	7° SETTIMANA	8° SETTIMANA	9° SETTIMANA	10°SETTIMANA	11°SETTIMANA	12°SETTIMANA	13°SETTIMANA
	90	(gg)													
1	Allestimento campo base e recinzioni (cantiere fisso)	2													
2	**Allestimento Cantiere temporaneo 1** - Segnaletica	2													
3	Tracciamenti e tagli della pavimentazione	2													
4	Scotico e scarifiche e trasporto demolizioni in discarica	1													
5	Scavi in trincea per fognatura acque bianche	2													
6	Posa tubazioni e pozzetti acque bianche - collegamenti	2													
7	Calottature tubazioni e reinterri	2													
8	Sottofondo marciapiede e posa cordoli di delimitazione	2													
9	Massetto e rete elettrosaldata	2													
10	Tappetino bituminoso marciapiede	2													
11	Realizzazione pavimentazione bituminosa street print	3													
12	Apposizione segnaletica verticale ed orizzontale, verifiche	3													
13	**Allestimento Cantiere temporaneo 2** - Segnaletica	2													
14	Tracciamenti e tagli della pavimentazione	2													
15	Scotico e scarifiche e trasporto demolizioni in discarica	1													
16	Scavi in trincea per fognatura acque bianche	2													
17	Posa tubazioni e pozzetti acque bianche - collegamenti	2													
18	Calottature tubazioni e reinterri	2													
19	Sottofondo marciapiede e posa cordoli di delimitazione	2													
20	Massetto e rete elettrosaldata	2													
21	Tappetino bituminoso marciapiede	2													
22	Realizzazione pavimentazione bituminosa street print	3													
23	Apposizione segnaletica verticale ed orizzontale, verifiche	3													
24	**Allestimento Cantiere temporaneo 3** - Segnaletica	2													
25	Tracciamenti e tagli della pavimentazione	2													
26	Scotico e scarifiche e trasporto demolizioni in discarica	1													
27	Scavi in trincea per fognatura acque bianche	2													
28	Posa tubazioni e pozzetti acque bianche - collegamenti	2													
29	Calottature tubazioni e reinterri	2													
30	Sottofondo marciapiede e posa cordoli di delimitazione	2													
31	Massetto e rete elettrosaldata	2													
32	Tappetino bituminoso marciapiede	2													
33	Realizzazione pavimentazione bituminosa street print	3													
34	Apposizione segnaletica verticale ed orizzontale, verifiche	3													
35	Pulizia generale del cantiere	2													
36	Smobilizzo campo base e recinzioni (cantiere fisso)	2													
	GIORNI NATURALI CONSECUTIVI = 90														